

Состав общего имущества МКД по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д.17, корп.2

Наименование элемента общего имущества	Параметры
I. Помещения общего пользования	
Помещения общего пользования, в т.ч. холлы, приквартирные холлы, коридоры, тамбуры	Количество: 614 шт.
	Площадь пола: 5 973,99 кв.м
	Материал пола: кафельная плитка, керамогранит
	Площадь стен: 15 532,40 кв.м
	Материал стен: штукатурка, декоративная штукатурка, плитка
Консьержные комнаты	Количество: 10 шт.
	Площадь пола: 67,55 кв.м
	Площадь стен: 462,50 кв.м
Лестницы	Количество лестниц: 10 шт.
	Количество лестничных маршей: 300 шт.
	Материал лестничных маршей: бетон
	Площадь лестничных маршей: 1 080,00 кв.м
	Площадь ограждений: 768,00 кв.м
	Материал ограждений: металл
	Протяженность перил: 1 050,00 пог.м
	Ширина перил: 0,05 м
Материал перил: винил	
Лифтовые шахты	Количество лифтовых шахт: 17 шт.
Переходные балконы	Количество: 116 шт.
	Площадь пола: 820,40 кв.м
	Материал пола: бетон, плитка
Технические этажи	Количество: 0 шт.
	Площадь пола: - кв.м
	Материал пола: -
Чердаки	Количество: 9 шт. Площадь: 8170,00 кв.м
Технические подвалы	Количество: 1 шт.
	Площадь подвала: 9030,00 кв.м
	Материал пола: бетон
II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции МКД	
Фундамент	Вид фундамента: монолитный железобетонный
Фасад	Вид фасада: облицовка кирпичом с оштукатуриванием
	Площадь фасада: _____ кв.м
	Материал цоколя: керамогранит
	Площадь цоколя: 397,79 кв.м
	Количество прямков: 28 шт.
	Материал отмостки: тротуарная плитка, асфальт

	Площадь отмостки: 276,53 кв.м
Стены и перегородки в подъездах	Количество подъездов: 10 шт.
	Материал отделки стен: штукатурка, декоративная штукатурка, плитка
	Материал отделки потолков: штукатурка, гипсокартон
Стены и перегородки в коридорах и приквартирных холлах	Количество коридоров: 140 шт.
	Количество холлов: 140 шт.
	Материал стен и перегородок: монолитные железобетонные блоки
Наружные стены и перегородки	Материал наружных и внутренних стен: монолит. железобетон
	Длина межпанельных швов: - пог.м
Перекрытия	Количество этажей: 140
	Материал: монолит. железобетон
Крыша	Количество: 8 шт.
	Вид кровли: многоуровневая
	Материал кровли: мягкое рулонное покрытие
	Площадь кровли: 12 040,00 кв.м
Двери наружные	Количество: 44 шт.
	Материал: металл
	Площадь: 177,80 кв.м
Двери внутренние	Количество: 669 шт.
	Материал: дерево, ПВХ, металл
	Площадь: 1657,57 кв.м
Окна	Кол-во окон, расположен. в местах общего пользования: 172 шт.
	Материал: ПВХ
	Площадь окон: 258,02 кв.м
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	
Лифты и лифтовое оборудование	Количество: 17 шт., в т.ч.
	грузовых: 10 шт.
	пассажирских: 7 шт.
	Марка лифтов: OTIS
	Грузоподъемность: 0,4; 1 т.
	Площадь стен кабин: 66,30 кв.м
	Площадь пола лифтовых кабин: 31,57 кв.м
Мусоропровод	Количество: 10 шт.
	Диаметр ствола: 40 см
	Протяженность стволов: 480,00 пог.м
	Количество загрузочных клапанов: 140 шт.

	Площадь загрузочных клапанов: 25,20 кв.м
Мусоросборные камеры	Количество: 10 шт.
	Материал стен: бетон, плитка
	Площадь стен: 384,00 кв.м
	Материал пола: плитка
	Площадь пола: 120 кв.м
Вентиляция	Количество вентиляционных каналов - _____ шт.
	Материал вентиляционных каналов _____
	Протяженность вентиляционных каналов _____ пог.м
Дымоходы	Количество: 0 шт.
	Материал: -
	Площадь: - кв.м
Водосточные трубы	Водосток: внутренний
	Количество водостоков: 37 шт.
	Протяженность водостоков: 1 901 пог.м
	Диаметр водостоков: 10 см
Щитовые	Количество: 6 шт.
Светильники	Вид светильников: энергосберегающие разной модификации
	Количество: 1 740 шт.
Магистраль с распределительным щитком	Количество - _____ шт.
	Длина магистрали - _____ шт.
Система дымоудаления	Наличие системы ДУ: имеется
	Наличие системы ППА: имеется
Сети электроснабжения	Длина - _____ пог.м
Прибор учета электрической энергии	Марка Меркурий 230 ART-01CN
	Количество 16 шт.
	№ прибора 16783246,17615085,18732368,18733530,18740960,18741015,18742234,18796090,19421305,19475224,11165525,11168641,11208709,26003077,11190375,11199699
Задвижки, вентили, краны на трубопроводах ЦО	D=15мм - 187 шт.
	D=20мм - 560 шт.
	D=25мм - 209 шт.
	D=32мм - 20 шт.
	D=50мм - 18 шт.
	D=80мм - 52 шт.
	D=100мм - 6 шт.
	D=125мм - 8 шт.
	D=250мм - 2 шт.
Элеваторные узлы	Количество: 20 шт.

Системы очистки воды	Количество: отсутствуют
Насосы	Марка насоса _____
	Количество: 6 шт.
Прибор учета ЦО	Марка: отсутствует
	Количество: - шт.
	№ прибора: -
Сети холодного водоснабжения	Материал труб: металл, полипропилен
	D=25мм - _____ пог.м
	D=32мм - _____ пог.м
	D=80мм - _____ пог.м
	D=100мм - _____ пог.м
Задвижки, вентили, краны на трубопроводах ХВС	D=15мм - 26 шт.
	D=20мм - 87 шт.
	D=25мм - 32 шт.
	D=32мм - 1 шт.
	D=50мм - 1 шт.
	D=80мм - 28 шт.
	D=100мм - 3 шт.
Прибор учета ХВС	Марка: отсутствует
	Количество: - шт.
	№ прибора: -
Сети горячего водоснабжения	Материал труб: металл, полипропилен
	D=25мм - _____ пог.м
	D=32мм - _____ пог.м
	D=80мм - _____ пог.м
	D=100мм - _____ пог.м
	D=125мм - _____ пог.м
Задвижки, вентили, краны на трубопроводах ГВС	D=15мм - 62 шт.
	D=20мм - 195 шт.
	D=25мм - 69 шт.
	D=32мм - 1 шт.
	D=50мм - 2 шт.
	D=100мм - 2 шт.
Прибор учета ГВС	Марка: отсутствует
	Количество: - шт.
	№ прибора: -
Сети канализации	Материал труб: чугун, ПВХ
	D=110мм - _____ пог.м
Задвижки, вентили, краны на трубопроводах канализации	D=-мм - - шт.
	D=-мм - - шт.
	D=-мм - - шт.
	D=-мм - - шт.
Сети газоснабжения	Материал труб: -
	D=-мм; - пог.м
Задвижки, вентили, краны на сетях газоснабжения	Количество задвижек: 0 шт.
	Количество вентилей: 0 шт.
	Количество кранов: 0 шт.
Тепловой пункт	Количество: 1 шт.

	Площадь: 318,7 кв.м
Система ОЗДС	Количество: 1 шт.
Указатели улицы, номера дома	Указатель улиц: 1 шт.
	Указатель номера дома: 2 шт.
IV. Дополнительные площади, входящие в площадь застройки	
Гаражи	Площадь: 5690,3 кв.м
Учрежденческие помещения	Площадь: 132,00 кв.м
Арка	Площадь: 114,60 кв.м
Стилобат с элементами благоустройства	Количество: 2 шт.
	Площадь: 6 239,80 кв.м
Детская площадка	Количество: 1 шт.
	Площадь: 142 кв.м
Клумбы, газоны, зеленые насаждения	Площадь: 3 558,00 кв.м
Трансформаторная подстанция	Количество: 2 шт.
	Площадь: 46,20 кв.м
Навес	Количество: 2 шт.
	Площадь: 115 кв.м
Будка охраны	Количество: 2 шт.
	Площадь: 33 кв.м
Шлагбаум	Количество: 4 шт.
Вытяжная камера	Площадь: 3,1 кв.м
V. Иное оборудование	
Домофон	Вид домофонного оборудования: FARFISA
	Количество домофонного оборудования: 20 шт.
Система видеонаблюдения и контроля доступа	Вид камер Hikvision
	Количество: 132 шт. шкаф телекоммуникационный -10 шт. свич - 40 шт. кабель UTR - 14365 м. жесткий диск -18 шт. ЖК телевизор Hyundai 40" - 4 шт ЖК монитор 19" AOS - 10 шт